Fővárosi Vízművek

Bekötésimérő-csere 2026 I. negyedév

dr. Fogarasi Gábor
Vízmérő-kezelési Osztály

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

Nemzetközi arany minősítésű szolgáltató

Fővárosi Vízművek

LECSERÉLT MÉRŐK

2026 Q1

2026 január		
Átmérő	Tervezett sikeres csere (db)	Tény sikeres csere (db)
DN15	1820	1810
DN20	1310	1520
DN25	509	499
DN40	27	36
DN50	46	35
DN80	36	32
DN100	24	9
DN150	11	19
DN200	2	1
DN300	0	0
Összesen	3 786	3 961
		+175
sikeresség	kismérők	nagymérők
	72 %	69 %

2026 február		
Átmérő	Tervezett sikeres csere (db)	Tény sikeres csere (db)
DN15	1820	2188
DN20	1310	2101
DN25	509	209
DN40	27	52
DN50	46	48
DN80	36	12
DN100	24	7
DN150	11	13
DN200	2	2
DN300	0	0
Összesen	3 786	4 632
		+846
sikeresség	kismérők	nagymérők
	84 %	64 %

2026 március		
Átmérő	Tervezett sikeres csere (db)	Tény sikeres csere (db)
DN15	1820	2244
DN20	1310	1617
DN25	509	1062
DN40	27	52
DN50	46	58
DN80	36	29
DN100	24	16
DN150	11	18
DN200	2	4
DN300	0	0
Összesen	3 786	5 100
		+1 314
sikeresség	kismérők	nagymérők
	79 %	75 %

integrált irányítási célkitűzés _ 2026	
kismérős csere-hatékonyság	**75 %**
nagymérős csere-hatékonyság	**72 %**

	tervezett sikeres csere Q1 (db)	11 358
	tény sikeres csere Q1 (db)	13 693
	eltérés	+2 335
sikeresség	kismérők	nagymérők
	78 %	70 %

Fővárosi Vízművek

ELKÖLTÖTT BERUHÁZÁSI FORRÁS

2026 Q1

2026 Q1 _ bekötésimérő-csere _ beruházásiforrás-felhasználás

	mérők értéke (forint)	szerelési költség (forint)	összes költség (forint)
január	55 281 023	33 500 401	88 781 424
február	63 418 710	34 611 476	98 030 186
március	62 503 200	41 685 483	104 188 683
április			
május			
június			
július			
augusztus			
szeptember			
október			
november			
december			
osszesen	181 202 933	109 797 360	291 000 293

2026 beruhazasi forras _ bekotesimero-csere	1 079 091 287 forint

Fővárosi Vízművek

VÍZMÉRŐÁRAK

2026 Q1

2026 januárban, februárban lebonyolított vízmérőbeszerzések						
	átmérő/típus	előző gyártó	nyertes gyártó	régi ár (forint)	új ár (forint)	eltérés (%)
1.	DN15	BMETERS	MOM	10240	8740	-15
2.	DN20	MOM	BMETERS	10595	9260	-13
3.	DN25	ZENNER	ZENNER	18590	13500	-27
4.	DN50 KH	APATOR	APATOR	117 707	116 707	-1
5.	DN80 KH	APATOR	APATOR	127 800	126 800	-1
6.	DN100 KH	APATOR	APATOR	137 900	136 800	-1
7.	DN150 KH	ZENNER	ZENNER	216 500	194 850	-10
8.	DN200	ZENNER	ZENNER	187 200	183 200	-2
9.	DN300 UH	ARAD	PLOUMETER	1 188 402	1 136 870	-4

Az új, alacsonyabb árú mérők lehívásának kezdete: 2026 Q2. Az árcsökkenés hatásai a második negyedév végén lesznek láthatók. Becslés: **kb. 100 000 000 forinttal** lesz kevesebb a költés a tervezett 1 milliárd 79 millió forinthoz képest.

Fővárosi Vízművek

BEKÖTÉSIVÍZMÉRŐ-CSERE _ 1.

2026

2026-ban a bekötésimérő-cserére tervezett beruházási forrás **1 milliárd 79 millió forint**.

A bekötésimérő-csere a víziközmű-szolgáltató hatáskörébe tartozik. (Vksztv. és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet)

A bekötési vízmérő a szolgáltató tulajdonában van.

Legkésőbb a nyolcéves hitelesítési időtartam utolsó évében cserélni kell. A szolgáltató a négyévesnél idősebb mérőt cserére jelölheti.

Felhasználónak együttműködési, tűrési kötelezettsége van.

Szankció: a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott kötbér.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2026-ban **50 millió forintot** (4,6 %) költ elmaradt mérőcserékre. Az elmaradások **78 %**-a a felhasználónak felróható.

Fővárosi Vízművek

BEKÖTÉSIVÍZMÉRŐ-CSERE _ 2.

2026

Lejárt hitelességű bekötési mérők száma 2026.01.01.: kb. **30 300 /** 275 000. (11 %) _

Lejárt hitelességű mérő nem számlázott víz (nszv) növelő tényező.

A lejárt hitelességű mérőn keresztül több vizet fogyasztanak el a kiszámlázott mennyiséghez képest. Ergo a szolgáltatónak kára származik, ha a mérőnek lejárt a hitelessége és nem sikerült cserélni.

2026-os terv:
sikeres cserék száma: 43 347
ebből

i. kismérőcserék: 41 425,
ii. nagymérőcserék: 1 922.

Kb. **14 450** eredménytelen kiszállás = kb. **50 000 000 forint**.

Fővárosi Vízművek

BEKÖTÉSIVÍZMÉRŐ-CSERE _ 3.

2026

Értesítés: 6 héttel a csere előtt; tartalmaz minden tudnivalót.

Rugalmasság: kérhető eltérő időpont! Aznapi kommunikáció. A háromórás intervallum pontosítható. (**Fontos!** Aznap már csak kötbér fejében mondható le a csere!)

Együttműködési és tűrési kötelezettség.

Munkavégzésre alkalmas, tiszta mérőhely. Szabály- és szabványszerű mérőkötés. Felhasználó oldali zár működőképes állapotban kell, hogy legyen! Társasházak esetén ez a kitétel különösen fontos. Veszélyes!
Gyakori hibák: szeméttel teli, temetett mérőkötés, vízzel teli, belsőelzáró-hiba, belső vízvezeték-hálózat hibája.

A képviseleti adatok napra készen tartása! Képviselő-váltás bejelentése, elérhetőségi adatok közlése, nemcsak a közös képviselőé, gondnok, stb.
Díjbeszedő Holding **és** Fővárosi Vízművek Zrt.

Online regisztráció javasolt!

BEKÖTÉSIVÍZMÉRŐ-CSERE _ 4.

Felhasználás típusa	A mérő átmérője	Kötbér lejárt hitelességű mérő esetén	Kötbér nem lejárt hitelességű mérő esetén
Lakossági felhasználás	13 és 25 mm között	80 ezer forint	65 ezer forint
Lakossági felhasználás	40 mm és afelett	160 ezer forint	125 ezer forint
Nem lakossági felhasználás	13 és 25 mm között	160 ezer forint	125 ezer forint
Nem lakossági felhasználás	40 és 125 mm között	240 ezer forint	160 ezer forint
Nem lakossági felhasználás	150 és 300 mm között	400 ezer forint	180 ezer forint

Köszönöm a figyelmet!

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK